



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 05 de abril de 2018.

Ofício nº 165/2018

Ref.: Requerimento nº 050/2018

Vereador: Aparecido Carlos Gonçalves, subscrito  
pelos Vereadores Junior Previdelli e  
Professor Caio Porto

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 19 de março de 2018 e transcrito no Ofício nº 204/2018, de 21 de abril de 2018, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao Nobre Vereador, que solicita esclarecimentos sobre as obras de reforma, ampliação e readequação do prédio público onde funciona a Escola Municipal Mineo Rossi, localizado na rua Gabriel Teixeira de Paula, nº 243, no jardim São Sebastião, apresentamos os esclarecimentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que segue em anexo para melhor análise do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.

  
Vanderlei José Marsico  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
José Rodrigo De Pietro  
Presidente da Câmara Municipal de  
Taquaritinga



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 02 de abril de 2018.

Prezado Senhor,

Com meus cumprimentos, em resposta ao Requerimento nº 050/2018, enviado pelo ofício nº 205/2018, de autoria dos Vereadores Júnior Previdelli e Professor Caio Porto, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1. O valor das obras de reforma, ampliação e readequação do prédio da Escola Municipal Mineo Rossi, localizado no jardim São Sebastião, foi licitado no valor de R\$ 333.986,72 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).
2. A Ordem de Serviço foi recebida pela Empresa CDB Construtora Eireli-ME, em 17 de novembro de 2017, com início da obra previsto para 27 de novembro de 2017, com prazo de execução de 5 (cinco) meses.
3. As obras estão sendo executadas, porém houve atraso no cronograma de execução dos serviços.
4. Até o momento foram efetuados pagamentos na ordem de R\$ 27.428,86 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte oito reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 8,21 % dos serviços, razão pela qual, a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, está avaliando as medidas necessárias para que empresa contratada, conclua com rapidez das obras.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor, finalizo atenciosamente.

**Luis Carlos Lourençano**  
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor  
**Vanderlei José Mársico**  
Prefeito do Município de Taquaritinga